

2013/2014/2015

2016

2017

2018

2019

RO procedures / vergunningen

- Procedure omgevingsvergunning
 - o Aanvraag: kappen bomen binnen systeemgrens
 - o Aanvraag: kappen overige bomen
 - o Melding boswet: bomen kruispunt A1-zuid
 - o Aanvraag: reconstructie infrastructuur

Verwerven gronden

- Minnelijke verwerving
- Onteigening

Ontwerpfase

- Ontwerp aanpassing infrastructuur
 - o Opstellen bestek en tekeningen
- Actualiseren kostenraming
 - o Actualiseren kostenraming o.b.v. DO
 - o Opstellen begroting bij bestek

Voorbereidingsfase

- Contractvoorbereiding onderdoorgang (ProRail)
 - o Contractvoorbereiding
 - o Opstellen aanbestedingsdossier
 - o Tender
- Contractvoorbereiding wegen en kruisingen (incl. omleidingsroutes)
 - o Aanbesteding

Realisatiefase

- Reconstructie wegen, kruisingen en Columbiz Park
 - o Verleggen kabels en leidingen t.b.v. ODG
 - o Opbreekwerkzaamheden
 - o Aanpassen riolering
 - o Verleggen kabels en leidingen
 - o Opbreekwerkzaamheden
 - o Aanpassen riolering
 - o Aanbrengen verharding, markering en bebording
 - o Aanbrengen / aanpassen verlichting en VRI
 - o Oplevering
- Realisatie onderdoorgang
 - o Kickoff en PSU
 - o Opstellen procesdocumenten
 - o Aanvragen vergunningen
 - o Opstellen uitvoeringsontwerp
 - o Opstellen RVTO
 - o Voorbereiding t.b.v. start uitvoering
 - o Verplaatsen bestaande overweg / inbrengen palen & damwanden
 - o Inschuiven dek
 - o Saneren overweg
 - o Afbouw en oplevering